

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

L.p.	Zadanie inwestycyjne	Dział/ Rozdział	Plan	Wydatek	Zaangażowanie	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie infrastruktury do transportu zbiorowego	600.60004	70 000,00	0,00	20 000,00	Dnia 25.06.2010r. podpisano umowę z wykonawcą -firmą ARS Projekt Roman Sanojca na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinków dróg powiatowych w Gminie Wiązowna w zakresie istniejących zatok autobusowych ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie wymaganych Prawem budowlanym zgód dla inwestora. Termin realizacji zamówienia - do 15 września br. Zakres projektu: 7 projektów przystanków autobusowych (peronów autobusowych)oraz pętla autobusowa w Woli Karczewskiej w pasie drogi powiatowej nr 2712W.
2	Pomoc finansowa - Pętla autobusowa Brzeziny	600.60004	30 000,00	0,00	30 000,00	Dnia 10.05.2010r.została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wiązowna , a Gminą Halinów w sprawie udzielenia dotacji celowej na inwestycję dot. „Budowy pętli autobusowej w Brzezinach” Kwota dotacji – 30000,00zł.Termin przekazania dotacji- do 31 października 2010r.Urząd Miejski w Halinowie pismem z dnia 21.06.2010r. poinformował, że odbyło się publiczne otwarcie ofert na zadanie „Budowa pętli autobusowej w Brzezinach”. Najniższa oferta – kwota 169259,14zł..Gmina Halinów zwróciła się do Gminy Wiązowna z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dotacji na realizację zadania. Gmina Halinów przeznaczyła na realizację zadania 60000,00zł.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w dniu 13.07.2010r. z powodu braku środków finansowych na to zadanie.
3	Przebudowa ul. Lubelskiej w miejscowości Wiązowna wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym i odwodnieniem - pomoc rzeczowa	600.60013	125 000,00	0,00	104 920,00	Zawarto porozumienie z MZDW na wspólną realizację projektu. Ogłoszony został przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę z Pracownią Projektową "ROBIMART". Termin umowy do dn. 31.05.2010 roku. Z uwagi na konieczność dodatkowych uzgodnień wynikających z ustaleń Rady Technicznej MZDW w Warszawie przedłużono termin do dn. 15.11.2010 roku.
4	Odwodnienie centrum Glinianki etap I - pomoc rzeczowa	600.60014	230 000,00	60,00	178 266,27	Przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 18.05.2010r zawarto Umowę z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU Cd.

						Przedsiębiorstwem Budowlano Instalacyjnym STOK na wykonanie Kanalizacji deszczowej i elementów uzbrojenia na kwotę 174 546,27. W dniu 17.05.2010r zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego p. Adamowi Kluj. Wykonano: kanały z rur PVC o śr.200- 70,0m, kanały z rur PVC o śr. 500 – 200,0m , studnie rewizyjne szt. 5, studzienki ściekowe szt.7, separator , osadnik V 5000 l.
5	Modernizacja sieci komputerowej UG	750.75023	27 000,00	0,00	0,00	W ramach działania: Modernizacja sieci komputerowej UG zakupiono system do kompleksowego zarządzania zasobami informatycznymi dla 100 stanowisk komputerowych. Całkowita wartość zamówienia z dnia 28.06.2010r. Wynosi 8532,49 zł.
6	Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę	010.01010	97 000,00	32 069,33	96 119,33	Kontynuacja realizacji zawartej z firmą WOD.-KAN. Sławomir Baran umowy z dnia 25.09.2009r. na wykonanie projektu sieci wodociągowej o długości około 6,0 km z terminem realizacji do 30.06.2010 r. W dniu 24.06.2010r. zawarto aneks do umowy przedłużający termin umowy do 30.11.2010 r. Prace projektowe są kontynuowane.
7	Budowa drogi - ul. Pęcłińska	600.60016	175 000,00	2 490,55	171 445,12	Kontynuacja budowy drogi gminnej Wiązowna-Pęcłin na odcinku od km 1+440 do km 1+633.Dnia 8.03.2010r. zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego dot. realizacji robót drogowych na w/w odcinku. Kwota zlecenia-1300,00zł.brutto. W oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i dokonany w dniu 17.05.2010r. wyborem najkorzystniejszej oferty został wyłoniony wykonawca – firma PHU TOWEMO Monika Szczygieł. Dnia 24.05.2010r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę- 165854,57zł. z terminem realizacji do 30.lipca 2010r. Zlecenie na nadzór inwestorski- kwota – 3100,00zł brutto. Przedmiotowy odcinek drogi został zrealizowany w czerwcu br. Opłata roczna za wyłączenie z produkcji leśnej – 1130,55zł.
8	Budowa drogi - ul. Jeździecka	600.60016	175 000,00	1 220,00	163 027,40	Kontynuacja budowy drogi gminnej Malcanów-Kopki (ul. Jeździecka)- wykonanie podbudowy drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 0+600,00.Dnia 8.03.2010r. Zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego dot. budowy odcinka 600mb. drogi- ul. Jeździeckiej za kwotę- 1220,00zł brutto. W oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i dokonany w dniu 17.05.2010r. wyborem najkorzystniejszej oferty został wyłoniony wykonawca – firma PPHU i T „Tomiraf” Jadwiga Tomaszewska. Dnia 24.05.2010r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę- 158807,40zł. z terminem realizacji do 30.lipca 2010r.r. Zlecenie na nadzór inwestorski- kwota – 3000,00zł. Przedmiotowy odcinek drogi został zrealizowany w lipcu br.
9	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna etap II i III	900.90001	3 295 000,00	12 375,28	2 795 646,29	Kontynuacja realizacji umowy z Wykonawcą robót ZRB w Zamościu Adam Kustra z roku 2008. Kontynuacja umowy z roku 2008 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowaną siecią kanalizacyjną z firmą

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU Cd.

						Doradztwo i Wykonawstwo Robót Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko. Wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości około 3100 mb z czego odebrano protokolarnie sieć długości 1414 mb wraz z trzema pompowniami ścieków - zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w I i II kw. 2010 r. Sieć została zrealizowana w odcinkach w rejonie ulic: Boryszewskiej, Lubelskiej, Polnej, Brzozowej, Klonowej. Dokonano opłat rocznych za umieszczenie rurociągów kanalizacyjnych w drogach: krajowej nr 17, wojewódzkiej 721 i powiatowych. Opracowano zakres rzeczowy dodatkowych przykanalików do posesji planowanych do zlecenia dla wykonawcy obecnego robót. Umowa dodatkowa zostanie zawarta w trzecim kwartale robót. Roboty przy wykonywaniu budowy sieci kanalizacyjnej w Wiązownie Gminnej mają zakończyć się do końca października 2010r, roboty uzupełniające do połowy roku 2011.
10	Modernizacja oświetlenia w Gminie Wiązowna - wymiana lamp	900.90015	280 000,00	141 856,06	258 236,45	Płatności zgodnie z umową z dnia 25.06.2008r. Płatność miesięcznych rat kapitałowych i odsetek zgodnie z umową liczonych WIBOR-EM 1-M. Raty kapitałowe i odsetki za okres od stycznia do czerwca 2010r.
11	Adaptacja budynku komunalnego w Rzakcie	700.70095	67 000,00	66 208,55	66 208,55	Kontynuacja Umowy Nr CRU/502/09 z dnia 10.11.2009r z Wykonawcą robót budowlanych firmą REMBUD . Wykonano remont dachu budynku dawnej szkoły tj. zmianę pokrycia dachu na blacho-dachówkę, wykonano nową konstrukcję dachu nad помещением garażu, nowe przewody kominowe ponad dachem obróbki blacharskie oraz nową instalację odgromową, podbitkę okapową. Roboty odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 15.04.2010r
12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna	900.90015	305 000,00	305 000,00	305 000,00	Roboty dotyczące rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiązowna wykonano w 2009 roku. Płatność została dokonana w styczniu 2010 roku.
13	Budowa sieci kanalizacyjnej - obręb Boryszew	900.90001	115 000,00	0,00	0,00	Posiadając wykonany w 2009r. projekt budowlany budowy kanalizacji etap V, w dniu 01.06.2010r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej 721 w miejscowości Boryszew i Duchnow. Roboty budowlane są przewidziane do wykonania w trzecim kwartale tego roku.
14	Dotacja celowa dla ZWiK (Projekt sieci kanalizacyjnej w Emowie ul Gołębia; projekt sieci wodociągowej w Majdanie; koncepcja oczyszczalni ścieków w części południowej Gminy Wiązowna	900.90017	21 600,00	0,00	13 600,00	Został wykonany projekt budowlany kanalizacji sanitarnej o długości 309,0 mb z pompownią ścieków od ul. Gołębiej w miejscowości Emów oraz w dniu 17.03.2010r. uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja z prawomocnym pozwoleniem została przekazana w dniu 30.04.2010r. do Urzędu Gminy. Umowę na wykonanie projektu ZWiK zawarł z firmą MASKO Sp. z o.o. na kwotę 9600,00 zł. Wykonano projekt budowlany sieci wodociągowej o średnicach fi160 i fi 110 o łącznej długości 1560,50.mb w miejscowości Majdan. 23.04.2010r. został złożony do Starosty Otwockiego wniosek o pozwolenia na budowę. Pozwolenie zostało wydane 02.07.2010r. Umowę na wykonanie projektu ZWiK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Cd.

						zawarł z firmą INSTALBERT w roku 2009 pozostała do zapłaty kwota 4.000,00 zł. ZWiK zlecił opracowanie wstępnej koncepcji południowej oczyszczalni ścieków w sześciu wariantach lokalizacyjnych firmie MASKO Sp. z o.o. za kwotę 8.000,00 zł. W dniu 10.06.2010r. odbyło się spotkanie z radnymi, sołtysami, przewodniczącymi rad sołeckich wsi z południowej części gminy w sprawie wyboru wariantu lokalizacji południowej oczyszczalni ścieków. W dniu 25.06.2010r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Glinianka w sprawie omówienia lokalizacji oczyszczalni ścieków na działce 346/5 tej miejscowości. Zakończenie prac związanych z tą częścią dotacji – wrzesień 2010r.
15	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta	600.60016	61 000,00	0,00	0,00	Dnia 15.07.2010r. Została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego , a Gminą Wiązowna na dotację ze środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie- 30000,00zł.Dotacja dotyczy „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta. Droga gruntowa o długości 246 mb. Kilometraż drogi : od 1+258 km do 1+504 km” Zlecono wykonanie projektu odcinka drogi w Rzakcie(projekt został wykonany)oraz zgłoszono do Starosty Otwockiego zamiar rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową drogi do gruntów rolnych we wsi Rzakta.
Razem			5 073 600,00	561 279,77	4 202 469,41	
Wydatki Współfinansowane w ramach RPO WM						
Projekt BW - "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"						
16	Budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	150.15011	12 042,00	0,00	12 042,00	Umowa z dnia 5.08.2009 r. (CRU 373/2009) zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna o współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Maz. 2007-2013, zw. "Projektem BW". Celami projektu są: - promocja standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej;- opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających jednostkom, samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geogr. woj. mazow.; - wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i in. zbiorów danych prowadzonych przez administr. publicz. Mazowsza; - aktywizacja obywateli oraz przed przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Cd.

						wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.
Projekt EA - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"						
17	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750.75095	3 465,00	0,00	3 465,00	Umowa z dn. 5.08.2009 r. (CRU 374/2009) zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna o współpracy przy realizacji projektu, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Maz. 2007-2013, zw. "Projektem EA". Projekt ma na celu m.in. poprawę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego woj. mazowieckiego i optymalizację kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców.
Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w Otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w rejonie D.K. nr 2 i 17 poprzez zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Wiązowna						
18	Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w Otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w rejonie D.K. nr 2 i 17 poprzez zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Wiązowna	754.75412	2 201 500,03	0,00	2 190 985,50	W ramach działania zawarto w dniu 24.05.2010r. umowę nr CRU 214/10 z wykonawcą firmą - Piotr Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych, na dostawę 3 specjalistycznych wozów strażackich dla OSP z terenu Gminy Wiązowna. Kwota umowy to 2 577 630, 00 zł. Dostawa samochodów ma nastąpić najpóźniej do 25.08.2010r. Dodatkowo pod koniec lipca br. w ramach działania związanego z promocją projektu przeprowadzono procedurę wyboru wykonawców dot. m.in.: dostawy banerów, tablic pamiątkowych, ulotek promocyjnych, zaproszeń, plakatów, koszulek promocyjnych oraz strony internetowej projektu.
		754.75412	388 500,00	0,00	386 644,50	
		Razem	2 590 000,03	0,00	2 577 630,00	
Projekt: Budowa Wiązowskiego Centrum Kultury- zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu Mazowsza						
19	Budowa Wiązowskiego Centrum Kultury	921.92109	2 898 330,00	0,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji budowlanej zamiennej w zakresie projektu zagospodarowania działki tj zmiany układu komunikacyjnego , oraz odstąpienia od realizacji podziemnego zbiornika na wodę pożarową wraz z przepompownią w budynku WCK, oraz wykonanie dokumentacji wykonawczej wielobranżowej (architektura, konstrukcja, wod-kan, co, elektryczna)
		921.92109	2 201 670,00	670,00	265 654,00	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 31.05.2010r. zawarto umowę z firmą BETEK NIERUCHOMOŚCI na kwotę 254 980zł.
		Razem	5 100 000,00	670,00	265 654,00	Zlecono wykonanie map do celów projektowych. W dniu 17.06.2010r wystąpiono z wnioskiem do Starosty Otwockiego o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie planu zagospodarowania terenu. W dniu 30.06.2010r odebrano dokumentacją projektową wykonawczą wielobranżową dla budynku WCK i amfiteatru..
Projekt: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 17 Warszawa Lwów poprzez budowę dróg gminnych w Gminie Wiązowna						

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Cd.

20	Droga w Radiówku wraz z promocją inwestycji	600.60016	743 710,00	0,00	0,00	W związku ze zmianą polskiego prawa, dostosowującego je do prawa unijnego zlecono wykonanie zamiennej dokumentacji, łącznie z uzyskaniem stosownych opinii. Na podstawie wykonanej dokumentacji zamiennej uzyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony z podziałem na trzy części na wyłonienie wykonawców budowy dróg oraz przetarg nieograniczony na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla wykonywanych robót drogowych. W dniu 13.08.2010 roku ogłoszono wyniki przetargów – Budowę drogi w Radiówku wykona firma „DOWBUD-C”, funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie firma „MKL- Michał Lulis”
		600.60016	185 928,00	14 605,88	14 605,88	
		Razem	929 638,00	14 605,88	14 605,88	
21	Droga w Majdanie wraz z promocją inwestycji	600.60016	1 032 838,00	0,00	0,00	W związku ze zmianą polskiego prawa, dostosowującego je do prawa unijnego zlecono wykonanie zamiennej dokumentacji, łącznie z uzyskaniem stosownych opinii. Na podstawie wykonanej dokumentacji zamiennej uzyskana została decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD). Ogłoszono przetarg nieograniczony z podziałem na trzy części na wyłonienie wykonawców budowy dróg oraz przetarg nieograniczony na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla wykonywanych robót drogowych. W dniu 13.08.2010 roku ogłoszono wyniki przetargów – Budowę drogi w Majdanie wykona firma „DOWBUD-C”, funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie firma „MKL- Michał Lulis”.
		600.60016	258 210,00	12 026,00	12 086,00	
		Razem	1 291 048,00	12 026,00	12 086,00	
22	Ulica Sportowa wraz z promocją inwestycji	600.60016	982 233,00	0,00	0,00	W związku ze zmianą polskiego prawa, dostosowującego je do prawa unijnego zlecono wykonanie zamiennej dokumentacji, łącznie z uzyskaniem stosownych opinii. Na podstawie wykonanej dokumentacji zamiennej uzyskana została decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD). Ogłoszono przetarg nieograniczony z podziałem na trzy części na wyłonienie wykonawców budowy dróg oraz przetarg nieograniczony na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla wykonywanych robót drogowych. W dniu 13.08.2010 roku ogłoszono wyniki przetargów – Budowę ul. Sportowej wykona firma „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Oddział w Osiecku, funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie firma „MKL- Michał Lulis”
		600.60016	245 559,00	7 234,60	7 294,60	
		Razem	1 227 792,00	7 234,60	7 294,60	
23	Ulica Nadrzeczna wraz z promocją inwestycji	600.60016	1 482 416,00	0,00	0,00	W związku ze zmianą polskiego prawa, dostosowującego je do prawa unijnego zlecono wykonanie zamiennej dokumentacji, łącznie z uzyskaniem stosownych opinii. Na podstawie wykonanej dokumentacji zamiennej uzyskana została decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD). Ogłoszono przetarg nieograniczony z podziałem na trzy części na wyłonienie wykonawców budowy dróg oraz przetarg nieograniczony na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla wykonywanych robót drogowych. W dniu 13.08.2010 roku ogłoszono wyniki przetargów – Budowę ul. Nadrzecznej wykona firma „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Oddział w Osiecku, funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie firma „MKL- Michał Lulis”
		600.60016	370 604,00	11 407,00	11 467,00	
		Razem	1 853 020,00	11 407,00	11 467,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Cd.

24	Ulica Duchnowska wraz z promocją inwestycji	600.60016	3 222 643,00	0,00	0,00	W związku ze zmianą polskiego prawa, dostosowującego je do prawa unijnego zlecono wykonanie zamiennej dokumentacji, łącznie z uzyskaniem stosownych opinii. Na podstawie wykonanej dokumentacji zamiennej uzyskana została decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD). Ogłoszono przetarg nieograniczony z podziałem na trzy części na wyłonienie wykonawców budowy dróg oraz przetarg nieograniczony na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla wykonywanych robót drogowych. W dniu 13.08.2010 roku ogłoszono wyniki przetargów – Budowę ul. Duchnowskiej wykona firma „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Oddział w Stanisławowie, funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie firma „MKL- Michał Lulis”
		600.60016	805 661,00	39 231,54	43 317,54	
		Razem	4 028 304,00	39 231,54	43 317,54	
25	Ulica Parkingowa wraz z promocją inwestycji	600.60016	412 037,00	0,00	0,00	W związku ze zmianą polskiego prawa, dostosowującego je do prawa unijnego zlecono wykonanie zamiennej dokumentacji, łącznie z uzyskaniem stosownych opinii. Na podstawie wykonanej dokumentacji zamiennej uzyskana została decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD). Ogłoszono przetarg nieograniczony z podziałem na trzy części na wyłonienie wykonawców budowy dróg oraz przetarg nieograniczony na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla wykonywanych robót drogowych. W dniu 13.08.2010 roku ogłoszono wyniki przetargów – Budowę ul. Parkingowej wykona firma „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Oddział w Osiecku, funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie firma „MKL- Michał Lulis”
		600.60016	103 010,00	3 294,00	3 354,00	
		Razem	515 047,00	3 294,00	3 354,00	
26	Ulica Długa wraz z promocją inwestycji	600.60016	3 302 682,00	0,00	0,00	W związku ze zmianą polskiego prawa, dostosowującego je do prawa unijnego zlecono wykonanie zamiennej dokumentacji, łącznie z uzyskaniem stosownych opinii. Na podstawie wykonanej dokumentacji zamiennej uzyskana została decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD). Ogłoszono przetarg nieograniczony z podziałem na trzy części na wyłonienie wykonawców budowy dróg oraz przetarg nieograniczony na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla wykonywanych robót drogowych. W dniu 13.08.2010 roku ogłoszono wyniki przetargów – Budowę ul. Długiej w Zakręcie wykona firma „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Oddział w Stanisławowie, funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie firma „MKL- Michał Lulis”.
		600.60016	825 671,00	8 601,00	18 665,00	
		Razem	4 128 353,00	8 601,00	18 665,00	
RAZEM			21 678 709,03	97 070,02	2 969 581,02	
Wydatki Współfinansowane w ramach POKL						
Projekt POKL: "Wzmocnienie potencjału i modernizacja zarządzania Gminą Wiązowna"						

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU Cd.

27	Zakup sprzętu szkoleniowego (10 zestawów komputerowych + oprogramowanie) - cross-financing	750.75023	33 262,13	33 262,13	33 262,13	W ramach działania zawarto umowę z firmą TechNet s.c z Otwocka (Umowa CRU nr 253/10 z dn. 11.06.2010 r.) na dostawę 10 szt. laptopów marki TOSHIBA Satellite Pro S500-12H wraz z oprogramowaniem. Wykonawca w ramach zapytania ofertowego złożył najniższą ofertę - zamówienie poniżej 14 tys. euro. Zakup dokonany w ramach realizowanego przez Gminę Wiązowna projektu pn. Wzmocnienie potencjału i modernizacja zarządzania Gminą Wiązowna" w ramach PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
		750.75023	1 737,87	1 737,87	1 737,87	
RAZEM			35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Plan Wydatków Majątkowych w 2010			5 073 600,00	561 279,77	4 202 469,41	
Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM			21 678 709,03	97 070,02	2 969 581,02	
Wydatki współfinansowane w ramach POKL			35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Łącznie			26 787 309,03	693 349,79	7 207 050,43	